

ФГКУ УВО ВНГ РФ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
ОТДЕЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО КРАСНОАРМЕЙСКОМУ РАЙОНУ
- филиал федерального государственного казенного учреждения
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации
по Краснодарскому краю»
353800 ст. Полтавская ул.Красная 49 т.3-12-55, 4-09-06

Акт № 282
обследования (технического осмотра) состояния ТСО
и инженерно-технической укреплённости объекта

ст. Полтавская
(наименование населённого пункта)

«15» июля 2020 г.

Комиссия в составе:

Представителя заказчика (далее «Заказчик»): Директор МБОУ СОШ № 1 Братикова Л.Ф.
(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

-представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»):
Дежурный ПЦО ОВО по Красноармейскому району капитан полиции Михайлик Ю.С.
(должность представителя и наименование ОВО)

-представителя обслуживающей организации: «Исполнитель»: электромонтер ООО «Стрелец» Квак Р.А.
(должность представителя и наименование организации)

произвела обследование объекта «Заказчика»: МБОУ СОШ № 1
(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: ст. Полтавская, ул. Ленина 241
(адрес объекта)

оборудованного средствами тревожной сигнализации
(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ПЦО ОВО по Красноармейскому району
(полное наименование ОВО)

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта:

Класс объекта А-3. Здание 2-х этажное, стены кирпичные, перекрытия из железобетонных плит, крыша шифер. Имеется чердачное помещение. Ограждение и освещение по периметру территории удовлетворительное. Установлено видеонаблюдение из девяти наружных и сорока четырех внутренних видеокамер. Обзор видеокамерами удовлетворительный. Установлена система контроля доступом в помещение объекта (домофон). Центральный вход на прилегающую территорию оборудован, контрольно-пропускным пунктом, а также системой контроля и управления доступом, на 1-м этаже учреждения со стороны основного входа в здание, установлен контрольно-пропускной пункт однако, охранной сигнализацией и средств передачи тревожных не оборудовано. КПП на территорию учреждения не оборудовано монитором видеонаблюдения. Пропускной режим на территорию учреждения осуществляет сотрудник ООО ЧОП «Атэми» Вакуленко В.А., в форменном обмундировании. Объект не оснащен стационарными или ручными металлоискателями. На территории образовательного учреждения находится посторонний транспорт.

(указывается категория объекта, этажность, материал стен, пола и перекрытий, наличие подвалов, чердаков, техподполий, технический этаж, ограждение территории, пути подъезда, наличие других видов охраны)

Инженерно-техническая укреплённости:

Здание школы имеет 7 входов. Все двери оборудованы врезными замками. Вход в чердачное помещение с улицы, закрываются дверьми с навесными замками. Оконные проемы не защищены. Входные калитки и въездные ворота закрываются врезными замками.

(указывается техническая укреплённость строительных конструкций, дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Оснащённость техническими средствами охраны:

На объекте подключена тревожная сигнализация с выводом на ПЦО ОВО по Красноармейскому району. На объекте установлены: ППКОП Приток-011-8-1-02 05, «Астра-Р», блок бесперебойного питания «БиРП-12/1,6», установлены в кабинете директора. На момент проверки сигнал о срабатывании КТС на ПЦО ОВО по Красноармейскому району проходит.

(указываются места блокировки и тип извещателей, места установки и тип оконечного устройства; а так же наличие и тип резервного источника питания)

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию в **2005** году.

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии
(исправном / не исправном)

Выводы комиссии:

Техническая укрепленность данного объекта не соответствует предъявляемым требованиям.
(соответствует/не соответствует)

Технические средства охраны признать непригодными к дальнейшей эксплуатации.
(пригодными / непригодными)

Предложения комиссии:

В соответствии требований постановления Правительства РФ № 1006 – 2019г. и руководящих документов Р 078-2019, Р 063-2017, в целях исключения хищения материальных ценностей и обеспечения должного уровня антитеррористической безопасности объекта указанной категории «Заказчику» необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности.

1.1. Оснастить въезд на территорию воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении, а также средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами.

срок: до 01 декабря 2021 года.

2. Мероприятия по усилению оснащенности объекта техническими средствами охраны.

2.1 Необходимо оборудовать объект системой охранной сигнализации

срок: до 01 декабря 2021 года.

2.2. Провести замену технических средств охраны . Установить Приток – А – КОП – 02

срок: до 01 декабря 2021 года.

2.3. В целях увеличения дальности работы беспроводной тревожной сигнализации Астра-Р, установить на объекте радиорасширитель беспроводных зон РРОП-2.

срок: до 15 августа 2020 года.

2.4. Дооборудовать контрольно – пропускной пункт при входе на территорию, а также контрольно-пропускной пункт на 1-м этаже учреждения со стороны основного входа в здание, средствами передачи тревожных сообщений извещателем охраным ручным точечным «Астра 321» (ИО 101-7), устройством охранной беспроводной сигнализации Астра Р, оборудовать посты системой видеонаблюдения, и охранной сигнализацией.

срок: до 01 декабря 2021 года.

3. Общие мероприятия по усилению охраны объекта.

3.1 Необходимо оборудовать объект (территорию) системой экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте(территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации. Система оповещения и управления эвакуацией на объекте (территории) должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), об угрозе совершения или совершении террористического акта. Система оповещения является автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами. Количество оповещателей и их мощность должны обеспечивать необходимую слышимость на объекте (территории).

(указывается конкретные дополнительные мероприятия по усилению надежности охраны объекта – например: организация технического обслуживания (при его отсутствии или неудовлетворительной организации), дезинфекция от мелких грызунов; удаление с объекта птиц, животных и т.п.)

срок: до 01 декабря 2021 года.

3.2. Оснастить объект стационарными или ручными металлоискателями.

срок: до 01 декабря 2021 года.

3.3 Усилить пропускной режим на территорию учреждения.

(указывается конкретные дополнительные мероприятия по усилению надежности охраны объекта – например: организация технического обслуживания (при его отсутствии или неудовлетворительной организации), дезинфекция от мелких грызунов; удаление с объекта птиц, животных и т.п.)

Срок: до постоянно.

3.4 Не допускать к приемоконтрольным приборам посторонних лиц.


(указывается конкретные дополнительные мероприятия по усилению надежности охраны объекта – например: организация технического обслуживания (при его отсутствии или неудовлетворительной организации), дезинфекция от мелких грызунов; удаление с объекта птиц, животных и т.п.)

Срок: до постоянно.


Примечания:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в _____ экземплярах.
2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.
- При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передается на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».
4. Допускается использование настоящего акта обследования для отметок в графе «особые отметки» раздела отражения результатов контрольных проверок о проведении планового обследования (технического осмотра) при отсутствии изменений в состоянии технической укреплённости, а также средств сигнализации и связи охраняемого объекта.

Представитель «Охраны»
ДПЦО ОВО по Красноармейскому району-
филиала ФГКУ УВО ВНГ РФ
по Краснодарскому краю
капитан полиции
«__» июля 2020 г.

Михайлик Ю.С. 

Начальник ПЦО ОВО по Красноармейскому району-
филиала ФГКУ УВО ВНГ РФ
по Краснодарскому краю
майор полиции
«__» июля 2020 г.


Данильченко В.Ю. 

Руководитель «Охраны»
Начальник ОВО по Красноармейскому району
филиала ФГКУ УВО ВНГ РФ
по Краснодарскому краю
подполковник полиции
«__» июля 2020 г.

Беляев И.В. 

М.П. 

От обслуживающей организации:
Электромонтер ООО «Стрелец»
«__» июля 2020 г.

Квак Р.А. 

Директор МБОУ СОШ № 1
«__» _____ 2020 г.

Братикова Л.Ф. 

М.П. 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ

«__» _____ 202_ г.

- мероприятия акта обследования _____ в полном объеме
выполнены / не выполнены

- технические средства охраны на объекте проверены во всех режимах и _____ подключения на ПЦО
(подготовлены/ не подготовлены)

Представитель «Охраны» _____ / _____

Представитель «Заказчика» _____ / _____